

डिभिजन वन कार्यालय लमजुङ  
आ.व. २०७८।२०७९ को वार्षिक प्रगति विवरण (बजेट रु लाखमा)

१. आ.व. २०७८।२०७९  
२. मन्त्रालय : वन, वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय  
३. कार्यक्रम शिर्षक: ३२०९११२४  
४. कार्यालयको नाम: डिभिजन वन कार्यालय, लमजुङ  
५. स्थान : लमजुङ  
६. आयोजनाको नाम: वातावरण विभाग (संघ शर्सत अनुदान)

७. यस वर्षको बजेट : ३०  
९. स्रोत : संघ शर्सत अनुदान  
१०. आयोजना सुरु हुने मिति: २०७८।०४।०१  
११. आयोजना पुरा हुने मिति: २०७९।०३।३१

क्र.स.	कार्यक्रमको विवरण	खर्च शिर्षक	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति			कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	
११.४.१७.७१	शाहिद तिलक स्मृति पार्क स्तरोन्नती सुन्दरवजार न.पा.। लमजुङ (वन तथा वातावरण संरक्षण निर्माण )	३११५७	पटक	१	५०	१५	१	१६.६७	१४.३८	
११.४.१७.८४	सुन्तलेटार उद्यान निर्माण सुन्दरवजार न.पा.। लमजुङ (वन तथा वातावरण संरक्षण निर्माण )	३११५७	पटक	१	५०	१५	१	१६.६७	१४.५१	
	पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा			२	१००	३०	२	३३.३४	२८.८९	
	कुल जम्मा खर्च			२	१००	३०	२	३३.३४	२८.८९	

वार्षिक प्रगति

भौतिक प्रगति : १०० प्रतिशत

वित्तिय प्रगति : ९६.२९ प्रतिशत

तयार गर्ने

अरुण पराजुली

सहायक वन अधिकृत

प्रमाणित गर्ने

पूर्णेश्वर सुवेदी

डिभिजनल वन अधिकृत